

Số: /BC-UBND

Đắk Tô, ngày tháng năm 2026

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện, kết quả giải ngân các dự án đầu tư công trên địa bàn xã Đắk Tô

Thực hiện Giấy mời số 441/GM-VP, ngày 31/12/2025 của Văn Phòng HĐND – UBND tỉnh về việc UBND tỉnh tổ chức buổi kiểm tra thực địa tình hình triển khai thực hiện các dự án đầu tư công trên địa bàn phía Tây tỉnh.

Ủy ban nhân dân xã Đắk Tô báo cáo tình hình triển khai thực hiện và kết quả giải ngân các dự án đến ngày 31/12/2025. Cụ thể như sau:

I. Về tình hình thực hiện các dự án.

1. Các dự án nguồn vốn Trung ương.

1.1. Dự án Kè chống sạt lở sông Đắk Tô Kan (đoạn cầu 42) huyện Đắk Tô.

Dự án Kè chống sạt lở sông Đắk Tô Kan (đoạn cầu 42), huyện Đắk Tô có tổng mức đầu tư 183.500 triệu đồng dự án chia thành 02 gói thầu xây lắp. Hiện nay đang triển khai thi công gói số 01 phía bờ đông khối lượng thực hiện đạt khoảng 80% khối lượng theo hợp đồng, tiến độ hoàn thành khối lượng còn lại gói thầu dự kiến tháng 4/2026 (Trong đó: Vốn đã giao trong năm 2025 là 19.202 triệu đồng, đến nay đã giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao). UBND tỉnh đã giao kế hoạch vốn thực hiện năm 2026 với tổng vốn giao là 50.000 triệu đồng tại (Quyết định số 304/QĐ-UBND ngày 25/12/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi). Ủy ban nhân dân xã đã giao Ban QLDA và Dịch vụ công ích xã triển khai thực hiện các bước lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu và cập nhật lại dự toán của các gói thầu phía bờ Tây để triển khai tổ chức lựa chọn nhà thầu, triển khai thi công gói thầu phía bờ Tây. Dự kiến hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu trong tháng 01 năm 2026, tiến hành bàn giao mặt bằng triển khai thi công ngay trong mùa nắng để đảm bảo tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2026, theo kế hoạch đã được đăng ký theo Văn bản số 5402/STC-THQH ngày 25/12/2025 của Sở Tài chính về việc xây dựng Kế hoạch về tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2026.

1.2. Dự án Tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử chiến thắng Đắk Tô - Tân Cảnh.

Dự án Tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử chiến thắng Đắk Tô - Tân Cảnh có tổng mức đầu tư 60.000 triệu đồng và được UBND tỉnh giao cho Ban Quản lý dự án và Dịch vụ công ích xã Đắk Tô làm chủ đầu tư (Quyết định số 1117/QĐ-UBND, ngày 26/9/2025).

Đến nay đang triển khai thi công các hạng mục theo tiến độ như sau:

- Hạng mục: Nhà trưng bày đã thực hiện 15% khối lượng.
- Hạng mục: Nhà tưởng niệm đã thực hiện 14% khối lượng.
- Hạng mục: San ủi mặt bằng đã thực hiện 95% khối lượng.

- Hạng mục: Hệ thống đường trục chính đã thực hiện san nền đạt 95% khối lượng.
- Hệ thống cấp nước: Hoàn thành công tác khoan giếng, thực hiện chân bồn và đài nước đạt 80%.
- Hệ thống điện chiếu sáng: Hoàn thành đổ bê tông móng đế.

Tiến độ giải ngân đến thời điểm báo cáo: 20.119,174 triệu đồng (*đạt 33,53% so với kế hoạch vốn giao năm 2025*) trong đó: Vốn giao 10.000 triệu đồng đã giải ngân 10.000 triệu đồng (*đạt được 100%*); Vốn giao bổ sung 50.000 triệu đồng đã giải ngân 10.119,174 triệu đồng (*đạt được 20,23%*). Vốn còn lại chưa giải ngân là: 39.880,825 triệu đồng (*tỷ lệ 66,47%*). Dự kiến, trước ngày 20/01/2026 đơn vị sẽ giải ngân thêm khoảng 4.300 triệu đồng đạt tổng mức giải ngân 24.419,174 triệu đồng (*đạt 40,69%*).

2. Các dự án nguồn vốn địa phương.

2.1. Dự án Đường Phạm Ngọc Thạch (đoạn từ đường Hùng Vương đến đường Phạm Văn Đồng).

Dự án có tổng mức đầu tư 10.000 triệu đồng. Tổng kế hoạch vốn giao năm 2025 là 6.120 triệu đồng, đã giải ngân đến nay 5.233,85 triệu đồng (*tỷ lệ 86,52%*)

Hiện tại, đơn vị đang đôn đốc nhà thầu để triển khai thi công với chiều dài tuyến khoảng 30m với các hạng mục còn lại: Nền, mặt đường, hệ thống thoát nước. Vốn còn lại sẽ giải ngân cho nhà thầu xây lắp, đảm bảo giải ngân 100% vốn được giao tháng 01/2025 và hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng.

2.2. Đường Nguyễn Thị Minh Khai (đoạn từ đường Hùng Vương đến đường Phạm Văn Đồng) giai đoạn 1.

- Dự án có tổng mức đầu tư 17.924 triệu đồng. Tổng Kế hoạch vốn giao trong năm 2025 là 8.313 triệu đồng, đã giải ngân đến nay 7.968,50 triệu đồng (*tỷ lệ 95,86%*). Vốn còn lại sẽ giải ngân cho nhà thầu xây lắp, đảm bảo giải ngân 100% vốn được giao tháng 01/2025 và hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng.

- Hiện tại nhà thầu đang triển khai thi công đoạn còn lại với chiều dài tuyến khoảng 75m (Đã hoàn thành hệ thống thoát nước, nền đường), Các hạng mục còn lại: Móng cấp phối đá dăm và mặt đường.

2.3. Dự án Trường trung học cơ sở Lương Thế Vinh; Hạng mục: Nhà hiệu bộ và hạng mục phụ trợ.

- Dự án có tổng mức đầu tư 4.700 triệu đồng. Kế hoạch vốn đã giao trong năm 2025 là 3.227 triệu đồng, đã giải ngân đến nay 2.008,541 triệu đồng (*tỷ lệ 62,25%*); vốn còn lại 1.218,080 triệu đồng dự kiến sẽ giải ngân trước ngày 15/01/2026.

- Hiện tại, Trường trung học cơ sở Lương Thế Vinh đang thi công, đã đạt 65% khối lượng. Hiện đã hoàn thành thi công đổ bê tông trụ tầng 2, nhà thầu đang khẩn trương để thi công lắp dựng cốt thép, ván khuôn để đổ bê tông sàn mái.

2.4. Dự án sắp xếp, ổn định dân cư tại chỗ xã Pô Cô.

- Dự án có tổng mức đầu tư 37.700 triệu đồng. Kế hoạch vốn đã giao trong năm 2025 là 10.889 triệu đồng, đã giải ngân đến nay 10.460,233 triệu đồng (*tỷ lệ*

98,92%). Dự kiến vốn còn lại sẽ giải ngân cho nhà thầu xây lắp, đảm bảo giải ngân 100% vốn được giao.

- Hiện tại nhà thầu đang triển khai, rãnh thoát nước dọc và hệ thống an toàn giao thông để bàn giao đưa vào sử dụng khối lượng thi công đạt 98%.

2.5. Dự án: Đường Lê Hữu Trác (đoạn từ đường Võ Thị Sáu đến đường Nguyễn Thị Minh Khai).

- Dự án có tổng mức đầu tư 5.570 triệu đồng. Kế hoạch vốn giao trong năm 2025 là 2.893 triệu đồng, đã giải ngân đến nay 2.642,50 triệu đồng (tỷ lệ 91,34%); vốn còn lại dự kiến sẽ giải ngân trước ngày 15/01/2026.

- Hiện nay đang thi công từ km0+5.81 đến km0+70 (hoàn thành lắp công dọc, đang đào, đắp khuôn đường) Khối lượng đạt 95%. Dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng trong tháng 1/2026.

3. Kiến nghị đề xuất:

Đối với dự án: Tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử chiến thắng Đăk Tô - Tân Cảnh đến nay, tỷ lệ giải ngân thấp mới chỉ đạt 33,53%, nguyên nhân dự án trước đây do sở Văn hóa thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi làm chủ đầu tư, đến tháng 10 năm 2025 giao lại cho Ban Quản lý dự án và Dịch vụ công ích xã Đăk Tô làm chủ đầu tư và vốn mới được giao cuối năm 2025. Qua rà soát sơ bộ tổng mức đầu tư của dự án là 60 tỷ đồng, hiện nay số vốn còn dư với tổng nguồn vốn đã bố trí khoảng **8,5 tỷ đồng** khả năng dự án không có gì phát sinh thêm. Do công tác đấu thầu các gói thầu xây lắp; gói thầu thiết kế, gói thầu giám sát **giảm giá thấp hơn so** với giá gói thầu đã được phê duyệt. Đề nghị UBND tỉnh xem xét cho ý kiến đối với số vốn còn dư đến thời điểm hiện nay.

Trên đây báo cáo kết quả tình hình triển khai thực hiện, kết quả giải ngân các dự án trên địa bàn xã Đăk Tô./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (Báo cáo);
- Văn Phòng UBND tỉnh;
- CT và các PCT UBND xã;
- Phòng Kinh tế xã;
- Ban QLDA và DVCI xã;
- VP HĐND- UBND;
- Lưu: VT.

**TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Ngô Thị Sâm