

BÁO CÁO

**Tình hình giải ngân vốn và tình hình thực hiện các dự án
đầu tư công kế hoạch năm 2026 thuộc nguồn ngân sách
trung ương và ngân sách địa phương
Kỳ báo cáo: Ngày 03 tháng 03 năm 2026**

Kính gửi: Sở Tài chính tỉnh.

Thực hiện Giấy mời số 117/GM-UBND ngày 03 tháng 3 năm 2026 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc tổ chức buổi làm việc với các cơ quan, đơn vị về công tác chuẩn bị đầu tư, tình hình thực hiện giải ngân vốn đầu tư công của Tổ Công tác số 1 (theo Quyết định số 725/QĐ-UBND ngày 13/02/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh).

Ủy ban nhân dân xã Đắk Tô báo cáo tình hình giải ngân vốn và tình hình thực hiện các dự án đầu tư công kế hoạch năm 2026 thuộc nguồn ngân sách trung ương và ngân sách địa phương, cụ thể như sau:

1. Tình hình thực hiện các dự án.

1.1. Các dự án khởi công mới.

Trên địa bàn xã Đắk Tô năm 2026 có 04 dự án khởi công mới¹ đến thời điểm báo cáo các dự án đang triển khai công tác lựa chọn nhà thầu dự kiến khởi công trong tháng 03 và hoàn thành trong năm 2026.

1.2. Các dự án chuyển tiếp năm 2025 sang năm 2026.

* Dự án: Kè chống sạt lở sông Đắk Tô Kan (đoạn cầu 42) huyện Đắk Tô: Dự án có tổng mức đầu tư 183.500 triệu đồng dự án chia thành 02 gói thầu xây lắp gói số 01 phía bờ đông hiện đang triển khai thực hiện đạt khoảng 85% khối lượng theo hợp đồng, tiến độ khối lượng còn lại gói thầu dự kiến hoàn thành trong tháng 5/2026.

Hiện nay, UBND tỉnh đã giao kế hoạch vốn thực hiện năm 2026 với tổng vốn giao là 50 tỷ đồng tại (Quyết định số 304/QĐ-UBND ngày 25/12/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi). Đơn vị đang cập nhật lại dự toán của (gói thầu số 02) phía bờ Tây để triển khai tổ chức lựa chọn nhà thầu và triển khai thi công gói thầu phía bờ Tây đảm bảo theo quy định. Dự kiến hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu trong tháng 04 năm 2026 và đồng thời tiến hành bàn giao mặt bằng triển khai thi công ngay trong mùa nắng để đảm bảo tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2026.

¹ Trường Mầm non Pô Kô; Hạng mục: Nhà chức năng 04 phòng và cá hạng mục phụ trợ; Đường Lý Thường Kiệt (đoạn từ Nguyễn Thị Minh Khai đến Phạm Ngọc Thạch); Đường D3 (Phạm Ngọc Thạch – Hà Huy Tập); Hạng mục: Nền, mặt đường, hệ thống thoát nước và công trình phụ trợ; Trường Mầm non Vành Khuyên (Điểm trường trung tâm)

* Dự án: Tu bổ, Tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử chiến thắng Đắk Tô - Tân Cảnh, tỉnh Kon Tum: Đã chỉ đạo đơn vị thi công, đơn vị tư vấn tập trung cao độ, tăng cường kỹ sư, công nhân, thiết bị làm việc “3 ca, 4 kíp”, đẩy nhanh tiến độ thi công công trình để đạt kết quả cao nhất; lập kế hoạch thi công chi tiết hằng ngày, hằng tuần và tuân thủ nghiêm kế hoạch thi công đã lập, cụ thể như sau:

- Hạng mục: Nhà trưng bày đã thực hiện 20% khối lượng.
- Hạng mục: Nhà tưởng niệm đã thực hiện 30% khối lượng.
- Hạng mục: San ủi mặt bằng đã thực hiện 100% khối lượng.
- Hạng mục: Hệ thống đường trục chính đã thực hiện san nền đạt 100% khối lượng.
- Hạng mục: Hàng rào đã lắp dựng trụ bê tông đạt 20% khối lượng.
- Hệ thống cấp nước: Hoàn thành công tác khoan giếng, thực hiện chân bồn và đài nước đạt 100%.
- Hệ thống điện chiếu sáng: Hoàn thành lắp dựng trụ.

* Dự án: Trường Trung học cơ sở Lương Thế Vinh; Hạng mục: Nhà hiệu bộ và hạng mục phụ trợ. Hiện tại dự án đang triển khai thực hiện thi công dự kiến hoàn thành trong tháng 03/2026.

1.3. Công tác giải phóng mặt bằng để triển khai thực hiện các dự án trong năm 2026

- Đối với các Dự án chuyển tiếp năm 2025 kéo dài qua năm 2026 thực hiện: Đã thực hiện xong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng trong năm 2025 để tiếp tục triển khai xây dựng các hạng mục công trình theo Dự án được phê duyệt.

- Đối với các dự án khởi công mới năm 2026: Các công trình thực hiện theo hiện trạng và Quy hoạch xây dựng được phê duyệt, các hệ thống nhất hiện đất, cây cối và vật kiến trúc trong phạm vi xây dựng công trình để triển khai thực hiện trong năm 2026.

2. Về tình hình giải ngân kế hoạch vốn năm 2026.

2.1. Kế hoạch năm 2026 và vốn năm trước chuyển sang

- Tổng số vốn kế hoạch được giao trong năm 2026: 90.406 triệu đồng trong đó:

- + Nguồn vốn ngân sách Trung ương là 85.329 triệu đồng².
- + Nguồn vốn bổ sung từ ngân sách địa phương cho đầu tư công là 3.810 triệu đồng (*Trong đó Kế hoạch vốn đã giao là 2.850 triệu đồng, Kế hoạch vốn chưa bố trí là 960 triệu đồng*).
- + Nguồn vốn CTMTQG Phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi là 1.268 triệu đồng (*Vốn TW là 1.268 triệu đồng năm trước chuyển sang*).

2.2. Tình hình thực hiện và thanh toán vốn.

² Trong đó: Dự án: Kè chống sạt lở sông Đắk Tô Kan (đoạn cầu 42) huyện Đắk Tô kế hoạch vốn năm 2026 là 50.000 triệu đồng; Dự án: Tu bổ, Tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử chiến thắng Đắk Tô - Tân Cảnh, tỉnh Kon Tum kế hoạch vốn năm 2025 chuyển sang năm 2026 là 35.328,83 triệu đồng.

- Lũy kế thanh toán vốn từ đầu năm đến ngày 03/03/2026 là 1.255 triệu đồng/90.406 triệu đồng, đạt 1,35% so với kế hoạch giao trong đó:

+ Lũy kế thanh toán Nguồn vốn ngân sách Trung ương kế hoạch vốn được giao trong năm 2026 là 1.103 triệu đồng.

+ Lũy kế thanh toán Nguồn vốn bổ sung từ ngân sách địa phương cho đầu tư công là 152 triệu đồng.

(Chi tiết tại biểu phụ lục kèm theo)

2.3. Thanh toán vốn kế hoạch ứng trước (nếu có) và kết quả thực hiện vốn ứng trước chưa thu hồi: Không có.

3. Giải pháp và kiến nghị

Đối với các dự án, công trình đang triển khai thi công: Chủ đầu tư đơn đốc các nhà thầu tranh thủ thời tiết thuận lợi, đẩy nhanh tiến độ thi công sớm hoàn thành công trình trong năm. Thực hiện thanh toán ngay khi có khối lượng và đủ điều kiện thanh toán theo quy định hiện tại đã có một số công trình Ủy ban nhân dân xã đã nghiệm thu khối lượng hoàn thành để thực hiện giải ngân kế hoạch vốn.

Trên đây là báo cáo của UBND xã Đắk Tô về tình hình giải ngân vốn và tình hình thực hiện các dự án đầu tư công kế hoạch năm 2026 thuộc nguồn ngân sách trung ương và ngân sách địa phương (đến 03/03/2026)/.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Thường vụ Đảng ủy;
- Thường trực HĐND xã;
- CT, các PCT UBND xã;
- Phòng Kinh tế xã;
- Ban QLDA và DVCI xã;
- Lưu VT, TH, PKT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Ngô Thị Sâm